

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Stephan Schmidt (CDU)**

vom 29. Januar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Februar 2021)

zum Thema:

Neubauten Freiwillige Feuerwehr

und **Antwort** vom 15. Februar 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Feb. 2021)

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Stephan Schmidt (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/26450
vom 29. Januar 2021
über Neubauten Freiwillige Feuerwehr

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Verwaltung und Bewirtschaftung der landeseigenen Liegenschaften, demzufolge auch die von der Berliner Feuerwehr genutzten Immobilien, liegen in der Verantwortung der Berliner Immobilienmanagement (BIM) GmbH, ebenso wie die Verantwortung für Unterhalt und Sanierung dieser Liegenschaften.

1. Wie weit gediehen sind die Planungen zum Neubau der Feuerwachen in Tegelort und Frohnau?
2. Was ist bereits konkret umgesetzt und was sind die nächsten Schritte?
3. Gibt es schon einen konkreten Zeitplan für den Baubeginn und die Fertigstellung der beiden Wachen?

Zu 1. bis 3.:

Die Baumaßnahme der Freiwilligen Feuerwehr Tegelort befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung, welche durch die BIM GmbH geprüft wird. Im Anschluss daran folgt die Einreichung des Bauantrages. Aktuell wird von einem Baubeginn im IV. Quartal 2021 und einer Fertigstellung im II. Quartal 2023 ausgegangen.

Die Baumaßnahme der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung. Im Anschluss daran beginnt die Vorbereitung der Vergabemaßnahmen. Die Baugenehmigung wurde im August 2020 erteilt, wodurch im November 2020 mit Rodungsarbeiten begonnen werden konnte. Aktuell wird von einem Baubeginn im II. Quartal 2021 und einer Fertigstellung im III. Quartal 2022 ausgegangen.

4. Wann ist mit Errichtung und Bezug des Ersatzstandortes der Freiwilligen Feuerwehr Tegelort zu rechnen?

Zu 4.:

Derzeit wird die Vergabe für die Bauleistung des Ersatzstandortes durch die BIM GmbH vorbereitet. Ein Bezug wird voraussichtlich im IV. Quartal 2021 erfolgen können. Erst im Anschluss daran können die Baumaßnahmen in der Friederikestraße 19 beginnen.

5. Wie sieht der Zeitplan für das Bootshaus der Tegeler Wache aus?

Zu 5.:

Der Bauantrag für das Bootshaus wurde eingereicht. Die Baugenehmigung steht jedoch noch aus. Derzeit wird die Ausführungsplanung vorbereitet. Ein voraussichtlicher Baubeginn könnte parallel zum Baubeginn des Ersatzneubaus im IV. Quartal 2021 stattfinden.

6. Sind die Terminlage und der Planungsfortschritt an die jeweiligen Wachen kommuniziert worden?

Zu 6.:

Die Wehrleiter der jeweiligen Wachen werden regelmäßig über den Planungsfortschritt informiert.

Berlin, den 15. Februar 2021

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport